

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

Lp - zgodnie z pozycjami z PŚP	Zakres robót do wykonania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
8.1	Oświetlenie (ogółem) w tym:			
8.1.1	Oświetlenie			
8.1.1.1	Szkola			
8.1.1.1.1	Okablowanie	ulożono przewody instalacji oświetlenia w większości pomieszczeń	95	nie ułożono przewodów instalacji w pomieszczeniach 1.B.27, 1.B.28, 1.B.25, 1. B.26, 1.B.33, 0.B.30 nie ułożono przewodów do połączeń pomiędzy oprawami oraz czujek ruchu, zestawiono zapas przewodu do podłączenia części opraw
8.1.1.1.2	Osprzęt	nie wykonano		
8.1.1.1.3	Oprawy oświetleniowe	nie wykonano		
8.1.1.1.4	Pozostałe roboty	nie wykonano		
8.1.1.2	Przedszkole			
8.1.1.2.1	Okablowanie-	ulożono przewody instalacji oświetlenia w większości pomieszczeń	96	nie ułożono instalacji oświetlenia w pomieszczeniach 1B.34, nie ułożono przewodów do połączeń pomiędzy oprawami oraz czujek ruchu, zestawiono zapas przewodu do podłączenia części opraw
8.1.1.2.2	Oprawy oświetleniowe	nie wykonano		
8.1.1.2.3	Osprzęt	nie wykonano		
8.1.1.2.4	Pozostałe roboty	nie wykonano		
8.1.2	Sterowanie Dali	nie wykonano		
8.2	Instalacje elektryczne (wszystkie)			
8.2.1	Szkola			
8.2.1.1	Montaż rozdzielnic	nie wykonano		
8.2.1.2	Montaż tablic	nie wykonano		
8.2.1.3	Okablowanie-	ulożono przewody instalacji gniazd 1-faz. i siły oświetlenia w większości pomieszczeń	90	nie ułożono przewodów gniazd 1-faz. w pomieszczeniach 1.B.27, 1B.28, 1B.25, 1 B.26, 1B.33, nie ułożono przewodów YDY 5x2,5 do zasilania wentylatorów pomieszczenie 1.B.33 nie ułożono przewodów i kabli zasilających rozdzielnice,
8.2.1.4	Pozostałe elementy instalacji elektrycznej	nie wykonano		
8.2.2	Przedszkole			
8.2.2.1	Montaż rozdzielnic-	nie wykonano		
8.2.2.2	Montaż tablic	nie wykonano		
8.2.2.3	Okablowanie	ulożono przewody instalacji gniazd 1-faz. i siły oświetlenia w większości pomieszczeń	90	nie ułożono przewodów gniazd 1-faz. w pomieszczeniach 1B.34, nie ułożono przewodów YDY 5x2,5 do zasilania wentylatorów pomieszczenie 1.B.34, nie ułożono przewodu obwodu siłowego TWK/N1 TWK/N2 w pomieszczeniu 0B.08
8.2.2.4	Pozostałe elementy instalacji elektrycznej	nie wykonano		
8.3	Instalacje Multimedialne			
8.4	Instalacje Odgromowe			
8.4.1	Instalacja odgromowa Uziom fundamentowy	wykonano	95	część wyprowadzeń bednarki z uziomu fundamentowego jest wyprowadzona w niewłaściwym miejscu gdyż sprowadzone w tym miejscu przewody odprowadzające będą w drzwiach lub w oknie. Nowy wykonawca poniesie dodatkowe koszty przewodów uziomowych. Wykonawca powinien przedstawić protokoły z badania przewodów odgromowych zalanych betonem zgodnie z normą PN EN 62305
8.4.2	Instalacja odgromowa	nie wykonano		
8.5	Pomiary	nie wykonano		
8.6	Instalacja fotowoltaiczna			
8.6.1	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych	nie wykonano		
8.6.2	Okablowanie	nie wykonano		
8.6.3	Opomiarowanie	nie wykonano		
8.6.4	Montaż i wyposażenie TPV	nie wykonano		
8.6.5	Pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej	nie wykonano		

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

<i>brak</i>	Brak
Kartkowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:	

Podpisy Komisji:

mgr inż. Piotr Wasilucionek  
Inspektor nadzoru  
branży elektrycznej  
Upr. UAN 7342-78/94  
KIEBOWNIA  
Reprezentacja Branży Elektrycznej i Inwestycji

4.

5.

6.

Strona 1 z 1

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA TELETECHNICZNA - SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

Lp. - zgodnie z pozycjami z PSP	Zakres robót do wynajęcia zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
9.1 Instalacje teletechniczne				
9.1.1 Szkoła				
9.1.1.1 Montaż szaf teletechnicznych z wyposażeniem		nie wykonano		
9.1.1.2 Okablowanie		nie wykonano		
9.1.1.3 Projektor wraz z windą do projektora		nie wykonano		
9.1.1.4 Pozostałe elementy instalacji teletechnicznej		nie wykonano		
9.1.2 Przedszkole				
9.1.2.1 Montaż szaf teletechnicznych z wyposażeniem		nie wykonano		
9.1.2.2 Okablowanie		wykonano 9 wypustów Gniazd 2x45 na wszystkich wypustów	100%	
9.1.2.3 Pozostałe elementy instalacji teletechnicznej		nie wykonano		
9.2 Instalacja radiowęzła		nie wykonano		
9.3 Instalacja nagłośnienia placu apelowego		nie wykonano		
9.4 Instalacja monitoring CCTV				
9.4.1 Montaż kamer wewnętrznych		nie wykonano		
9.4.2 Montaż kamer zewnętrznych		nie wykonano		
9.4.3 Okablowanie		wykonano 17 wypustów do kamer na 63 wszystkie wypusty	27	
9.4.4 Pozostałe elementy instalacji monitoringu CCTV		nie wykonano		
9.5 Instalacja sygnalizacji włamania		wykonano 3 wypusty do czujek ruchu na 39 wszystkich wypustów, wykonano 5 wypustów na 20 przydysku napadowego, wykonano jeden wypust pod klawiaturę na 4 klawiatury		końce przewodów do czujek ruchu w szkole nieopisane i ułożone w sposób badrzo utrudniający identyfikację przewodów
9.6 Instalacja domofonowa i przyzowawa		Wykonano 3 wypusty na wideofon na 3 wszystkie wypusty, instalacja przyzywowa wykonano 4 wypusty sygnalizatorów , 4 wypusty przycisku pociągowego, 4 przyciski kasowania alarmu , 4 wypust bloków drzwiowych		
9.7 Instalacja kontroli dostępu		wykonano 6 wypustów do czytnika kontroli dostępu na 15 wszystkich wypustów , oraz 6 wypustów do zwór elektromagnetycznych na 14 wszystkich wypustów		
10 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU				
10.1 Szkoła				
10.1.1 Montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru		nie wykonano		
10.1.2 Okablowanie		nie wykonano		
10.1.3 Czujki dymu wraz z zasilaczem		nie wykonano		
10.1.4 Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego		nie wykonano		
10.1.5 Przejsčia PPOŻ		nie wykonano		
10.1.6 Pozostałe elementy systemu sygnalizacji pożaru		nie wykonano		
10.2 Przedszkole				
10.2.1 Okablowanie		nie wykonano		
10.2.2 Czujki dymu wraz z zasilaczem		nie wykonano		
10.2.3 Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego		nie wykonano		
10.2.4 Przejsčia PPOŻ		nie wykonano		
10.2.5 Pozostałe elementy systemu sygnalizacji pożaru		nie wykonano		

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

brak

Końcowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

Podpisy  
Komisji:

mgr inż. Piotr Wąglucionek  
Inspektor nadzoru  
branży elektrycznej  
Upr. UAN 7342-78/94

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
Referat Gospodarki Przeszczepnej i Inwestycji

4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_

HALINA DROBINA

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ZEWNĄTRZNE

Lp. zgodnie z pozycjami z rys.	Zakres robót do wykonania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
14.1	Instalacje elektryczne zewnętrzne			
14.1.1	Kopanie rowów dla kabli	nie wykonano		
14.1.2	Zasypywanie rowów dla kabli	nie wykonano		
14.1.3	Układanie kabli	nie wykonano		
14.1.4	Oprawa oświetleniowa	nie wykonano		
14.1.5	Badania i pomiary instalacji elektrycznych zewnętrznych	nie wykonano		
14.1.6	Pozostałe elementy instalacji elektrycznej zewnętrznej	nie wykonano		
14.2	Instalacje teletechniczne zewnętrzne			
14.2.1	Instalacje teletechniczne zewnętrzne	nie wykonano		
14.2.2	Badania i pomiary instalacji teletechnicznych zewnętrznych	nie wykonano		

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

Końcowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

Podpisy Komisji: mgr inż. Piotr Wasiucionek  
Inspektor nadzoru

branży elektrycznej

1. Upr. UAN 7342 78/94

2. KIE ROWNIK

3. Referencja: Wykonanie Prace zewnętrznej i inwestycji

HALINA DROBINA

4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_



ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - HALA SPORTOWA

Lp - zgodnie z pozycjami z PSP	Zakres robót do wynania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
23	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - HALA SPORTOWA			
23.1	Oświetlenie (ogółem) w tym:			
23.1.1	Oświetlenie	nie wykonano		
23.1.1.1	Okablowanie	nie wykonano		
23.1.1.2	Oprawy oświetleniowe	nie wykonano		
23.1.1.3	Oszczęd	nie wykonano		
23.1.1.4	Pozostałe roboty	nie wykonano		
23.1.2	Sterowanie Dali	nie wykonano		
23.2	Instalacje elektryczne (wszystkie)			
23.2.1	Montaż rozdzielnic	nie wykonano		
23.2.2	Montaż tablic	nie wykonano		
23.2.3	Okablowanie	nie wykonano		
23.2.4	Pozostałe elementy instalacji elektrycznej	nie wykonano		
23.3	Instalacje Odgromowe			
23.3.1	Instalacja odgromowa Uziom fundamentowy	wykonano	90	część wyproadzeń bednarki z uziomu fundamentowego jest wyproadzona w niewłaściwym miejscu gdyż sprowadzone w tym miejscu przewody odprowadzające będą w drzwiach lub w oknie. Nowy wykonawca poniesie dodatkowe koszty przewodów uziomowych. Wykonawca powinien przedstawić protokoły z badania przewodów odgromowych zalanych betonem zgodnie z normą PN EN 62305
23.3.2	Instalacja odgromowa	nie wykonano		
23.4	Pomiary	nie wykonano		

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

brak

Końcowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

Podpisy Komisji:

mgr inż. Piotr Wasztucionek

Inspektor Nadzoru

branży elektrycznej

1. Upr. UAN 7342-78/94

2. KIEROWNIK

3. HALINA DROBINA

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA TELETECHNICZNA - HALA SPORTOWA

Lp - zgodnie z pozycjami z PSP	Zakres robót do wykonania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
24	INSTALACJE TELETECHNICZNE - HALA SPORTOWA			
24.1	Instalacje teletechniczne			
24.1.1	Montaż szafy teletechnicznej z wyposażeniem	nie wykonano		
24.1.2	Okablowanie	nie wykonano		
24.1.3	Pozostałe elementy instalacji teletechnicznej	nie wykonano		
24.2	Instalacja nagłośnienia hali sportowej	nie wykonano		
24.3	Instalacja monitoring CCTV	nie wykonano		
24.3.1	Montaż kamer wewnętrznych	nie wykonano		
24.3.2	Montaż kamer zewnętrznych	nie wykonano		
24.3.3	Okablowanie	nie wykonano		
24.3.4	Pozostałe elementy instalacji monitoring CCTV	nie wykonano		
24.4	Instalacja sygnalizacji włamania	nie wykonano		
24.5	Instalacja domofonowa	nie wykonano		
24.6	Instalacja kontroli dostępu	nie wykonano		
25	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU			
25.1	Sytem sygnalizacji pożaru	nie wykonano		
25.1.1	Okablowanie	nie wykonano		
25.1.2	Czujki d/mu wraz z zasilaczem	nie wykonano		
25.1.3	Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego gniazdo czujki pożarowej - Gniazdo dla czujek	nie wykonano		
25.1.4	Przebiegi PPOŻ	nie wykonano		
25.1.5	Pozostałe elementy systemu sygnalizacji pożaru	nie wykonano		

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

*brak*

Końcowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

mgr inż. Piotr Wasiluk

Inspektor nadzoru

branża elektrycznej

Upr. UAN 7342-78/94

KIEKOWNIK

Główny elektryk i inwestycji

HALINA DROBINA

Podpisy Komisji:

1.

2.

3.

4.

5.

6.